

Protokół odbioru instalacji elektrycznej

Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej po budowie, przebudowie lub rozbudowie. Wzór roboczy.

Obiekt i uczestnicy

Numer protokołu

Inwestor / właściciel (nazwa, telefon)

Adres lokalu lub domu

Rodzaj obiektu

☐ mieszkanie ☐ dom jednorodzinny ☐ lokal użytkowy

Zakres odbioru

☐ nowa instalacja ☐ rozbudowa lub przebudowa

Co objęto odbiorem (obwody, rozdzielnica)

Wykonawca instalacji (nazwa, NIP)

Sprawdzający (imię i nazwisko, nr uprawnień
lub świadectwa kwalifikacyjnego)

Data sprawdzenia

Instalacja

Układ sieci

☐ TN-C ☐ TN-C-S ☐ TN-S ☐ TT

Przyłącze

☐ kablowe ☐ napowietrzne

Zabezpieczenie główne (typ, prąd
znamionowy)

Moc przyłączeniowa (kW)

Dokumentacja powykonawcza (projekt, schemat rozdzielnicy)

☐ przekazana

Miernik - producent, model, nr fabryczny

Oględziny

Ochrona podstawowa - izolacja, osłony, obudowy

☐ sprawdzona

Rozdzielnica - stan, opisy obwodów

☐ sprawdzona

Dobór zabezpieczeń do przewodów

☐ sprawdzony

Gniazda, łączniki i osprzęt

☐ sprawdzone

Oznaczenie przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE)

☐ sprawdzone

Stopień ochrony (IP) osprzętu w łazience i na zewnątrz

☐ sprawdzony

Przewody ochronne i połączenia wyrównawcze - ciągłość

☐ sprawdzona

Próby i pomiary

Biegunowość - łączniki jednobiegunowe w przewodzie fazowym

☐ sprawdzona

Kolejność faz (obwody trójfazowe)

☐ prawidłowa ☐ nieprawidłowa ☐ nie dotyczy

Próby działania - przycisk TEST wyłączników RCD, łączniki, sterowanie

☐ wykonane

Rezystancja uziemienia (Ω)

Wartości dopuszczalne zależą od zabezpieczenia i układu sieci - podaje je norma PN-HD 60364.

Obwody - rezystancja izolacji i impedancja pętli zwarcia

Obwód	Zabezpieczenie	Riso [$M\Omega$]	Zs [Ω]	Ocena

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD)

Wyłącznik RCD	$I_{\Delta n}$ [mA]	Czas zadziałania [ms]	Ocena

Wynik odbioru

Stwierdzone usterki

Zalecenia i termin usunięcia usterek

Wynik

- ☐ nadaje się do eksploatacji ☐ nadaje się po usunięciu usterek
☐ nie nadaje się do eksploatacji

pieczętka lub dane firmy, podpis
sprawdzającego

podpis inwestora / właściciela

Ten protokół może wypełniać się sam.

Elektryk dyktuje wyniki obwód po obwodzie - miernik zostaje w ręku.

Ty masz protokół z tabelą pomiarów tego samego dnia - bez przepisywania wieczorem.

Inwestor dostaje PDF od razu, gotowy do zawiadomienia o zakończeniu budowy i do zakładu energetycznego.



Zeskanuj telefonem

Zobacz, jak to działa: voiceforms.pl/elektryka-odbior